

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 1 日

天气: 阴转雪

星期:

气温: -3-4 °C

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度 B 屋面夹具、导轨已安装完成 2/3 C 屋面檩条已完成。 B、C、E 屋面汇流箱已安装完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司	8 人安装导轨夹具 4 人安装檩条、汇流箱 下午因下雪休息
	陕西广易 来生态环 境工程有 限公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生