

监 理 日 志

日期: 2020年 12月 2日

天气: 阴

星期: 三

气温: 0-3 °C

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及质量安全。 由于昨日下午小雪，屋面较湿滑，要求施工人员行走时注意安全，尽可能的下平到屋面平层。 彩钢瓦屋面夹具导轨已全部安装完成。 桥架已从鞠逆变到C屋面完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司	5人安装桥架。 7人安装夹具、导轨
	陕西广易 来生态环 境工程有 限公司	加固导轨正在协商过程中。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段兴林	
记录人: 段兴林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	