

# 监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 04 日

天气：晴

星期：五

气温：21-31°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

|                            |                                                                                                                                                             |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工单位完善好前期报审资料。<br>2、要求施工单位尽快采购后续材料进场。<br>3、要求施工单位尽快组织施工人员进场并做好三级安全教育买好相关保险。<br>4、设计院出了两个未签字盖章的屋面防水设计方案，已要求施工单位尽快联系设计院出盖章图并做好施工方案，尽快组织施工。<br>5、整理完善监理资料。 |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                        | 施工内容及进度              |
|                            | 上海上电<br>电力工程<br>有限公司                                                                                                                                        | 1、现场没有施工。            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                             |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                             | 王明官                  |
| 记录人：王明官                    |                                                                                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |