

监 理 日 志

日期：2020年09月15日

天气：小雨转多云

星期：二

气温：20-27°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场。 3、要求施工单位做好安全防护措施，组件安装按设计及规范要求施工，做到轻拿轻放并紧固到位，随拆随装并并网，尽量不影响发电。 4、现场旁站吊运组件，要求做好安全防护措施，拉好警戒线，并安排专人看护。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场 20 名施工人员吊运、倒运、安装组件，组件间连线及绑扎固定 4 平方电缆。 2、组件到场 2444 块，已全部到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	