

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 18 日

天气：晴

星期：五

气温：17-26°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期报审资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面防水尽快施工。 3、要求施工单位做好安全防护措施，桥架及组件接地线安装按设计及规范要求施工，桥架安装不直及支架防腐不到位要求现场整改。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场 14 名施工人员安装桥架、组件间接地线连线、及绑扎固定 4 平方电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：