

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 28 日

天气：阴转多云

星期：一

气温：18-26°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期及过程资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面防水尽快施工。 3、要求施工单位按规范要求安装控制室静电地板，支架整平紧固件紧固到位。	
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场 4 名施工人员，义乌控制室拆除及安装静电地板。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：