

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 03 日

天气：小雨转阴

星期：六

气温：17-25°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位完善好前期及过程资料。 2、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架支墩、找平及防水尽快施工。 3、要求施工单位控制室隔断尽快安装。 4、淮海站更换静电地板，要求支架紧固件紧固到位，确保工程质量。		
施 工 情 况	施工单位	没施工内容及进度	
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天 6 名施工人员施工。 2、清理、倒运旧静电地板	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官	
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	