

# 监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 02 日

天气：多云转晴

星期：一

气温：7-20°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

|                            |                                                                                                                         |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架支墩、找平及防水尽快按图纸设计及规范要求施工。<br><br>2、要求施工单位做好上班前施工人员的安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。<br><br>3、整理完善监理资料。 |                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                    | 施工内容及进度                                   |
|                            | 上海上电<br>电力工程<br>有限公司                                                                                                    | 1、现场今天 8 名施工人员组装压块螺丝紧固件,7 名施工人员屋面柱脚开槽及清理。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                         |                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                         | 王明官                                       |
| 记录人：王明官                    |                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                      |