

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 03 日

天气：晴转多云

星期：二

气温：5-16°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架立柱基础、找平及防水尽快按图纸设计及规范要求施工。 2、要求施工单位做好上班前施工人员的安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。 3、现场巡视要求支架立柱基坑内清理干净，植筋孔内灰尘清理干净。 4、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天 6 名施工人员组装压块螺丝紧固件,6 名施工人员屋面柱脚开槽、清理及钻孔植筋。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：