

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 06 日

天气：多云

星期：五

气温：13-18°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架立柱基础、找平及防水按图纸设计及规范要求施工。 2、要求施工单位做好上班前施工人员的安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。 3、现场巡视要求支架立柱基坑内清理干净，植筋孔内灰尘清理干净。 4、现场吊运垃圾做好安全防护措施，并做好旁站。 5、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天 10 名施工人员屋面柱脚开槽、清理、钻孔植筋、复测、支模及吊运垃圾。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人：王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：