

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 11 日

天气：晴

星期：三

气温：9-20°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架立柱基础、找平及防水按图纸设计及规范要求施工。 2、要求施工单位做好上班前施工人员的安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。 3、现场巡视要求支架立柱基坑内清理干净，植筋孔内灰尘清理干净。 4、要求施工单位已浇筑混凝土做好保养。 5、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天 5 名施工人员屋面柱脚清理、绑扎钢筋、复测、加固模板, 89#楼已浇筑混凝土养护。 2、今天汇流箱及电缆已到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：