

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 18 日

天气：多云转小雨

星期：三

气温：13-26°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位尽快增加施工人员安装 79#、89#楼屋面支架、组件及屋面防水，并严格按图纸设计及规范要求施工。 2、要求施工单位做好上班前施工人员的安全及技术交底，确保施工安全和工程质量。 3、要求施工单位已浇筑混凝土做好养护。 4、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天 3 名施工人员屋面清理垃圾及分散材料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：