



## 夏季高温施工安全监理专项检查表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目

被检查单位	浙江宏鑫电力工程有限公司	检查时间	2021. 7. 22
安全检查人员	郭俊兴		
检查依据	安全生产法、建设工程安全生产管理条例、地方政府安全生产规定、项目安全管理制度等		
	检查项目及内容	检查结果记录	
施工安全策划文件检查	各施工项目部是否编制相关夏季高温、特殊天气安全管理 制度，明确总包、分包单位管理责任。	已编制	
	是否制定夏季高温、特殊天气施工应急预案。	已制定	
	施工项目部是否对全体施工人员进行相关安全施工知识培 训或交底。	已交底	
避高温工作检查	是否合理安排作息时间，避开每日高温时段。	已合理安排施工 时间段	
	是否开展施工轮班工作。	/	
防暑降温用品检 查	现场是否供给足够的合乎卫生要求的饮用水、饮料、茶及 各种汤类等，有效地防暑降温。	已提供	
	现场施工人员是否随身携带防暑药物，如：人丹、清凉油、 风油精等，落实每一位工人的防暑降温物品。	已提供	
	现场是否发放有藿香正气水等含酒精类等不适用的防暑用 品。	否	
现场生活环境及 卫生防疫检查	施工现场是否建有食堂、宿舍、卫生间、沐浴间，且通风 和环境卫生达标。	已达标	
	施工食堂是否建立有食品安全卫生制度并每日检查，食堂 区域和餐具是否每日消毒。	已落实到位	
防火检查	现场的易燃易爆品是否在远离人员活动的区域单独安全保 管。	易燃易爆物品已 单独安全保管	
	现场是否建立动火审批等各类消防制度。	已建立动火审批 等各类消防制度	
	施工现场办公区、宿舍区、食堂区、物料仓库等是否配备 有数量足够的灭火器。	已配备有数量足 够的灭火器。	
用电检查	是否按规范要求配置临时用电设施。	符合规范要求	
	是否建立施工用电管理制度。	已建立施工用 电管理制度	
	是否及时更换老化的电缆，认真做好接头部位的绝缘处理。	已落实到位	
	室外电气设备、配电箱等要采取雨水防护措施；雨后要对 接地电阻、漏电动作进行实际测定，做好检查检测记录，确 保设备正常运行。	室外电气设备、配 电箱等已经采取 有效措施	



登高、临边、高处作业检查	保安全后方可使用。	雨水防护措施，并已做好检查记录。
	电气设备必须做到“一机、一闸、一箱、一漏”，线路标志要分明。	施工单位正在按照检查要求落实中
	配电箱内、用电设备旁不得随意堆放杂物。	符合要求
	对作业人员应针对环境（高温与潮湿）等因素进行必要并有针对性的临时用电安全教育和交底；加强对建筑电工持证上岗的检查。	已检查，作业人员已进行安全技术交底
	现场专职安全员和电工每天不少一次的检查，并做好检查记录。	已要求施工单位专职安全员和电工执行
	施工单位是否制定相应的施工方案并获批准。	已制定
	所有登高、临边、高处作业人员是否进行过安全培训和交底，每日是否有早班会。	已进行每日早班会安全技术交底
	现场是否有施工单位专职安全管理人作为监护人。	现场有施工单位专职安全管理人监护
	作业人员是否有禁忌症或饮酒迹象。	作业人员无禁忌及饮酒现象
	是否佩戴合格的安全帽、安全带和软底鞋。	作业人员安全帽、安全带和软底鞋符合要求
	监护人是否清楚工作职责、是否具备监护能力、有无擅离职守、有无兼任其他工作。	监护人员具备监护能力
	攀登高处作业，脚手架、爬梯牢固可靠，踏板必须采取可靠的防滑措施。	攀登高处作业现场已采取防护措施
	高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。	符合要求
	不准投掷工具、材料及其他物品。	符合要求
	高处作业与其他作业必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施（如架设安全网、防护棚等）。	符合要求
	高处作业应距离高压线 2.5 米以上。	/
	六级以上的强风，禁止露天作业。	已要求施工单位执行
	夜间高处作业必须照明充足，并设专人监护。	/
	屋顶四周女儿墙高度不足以起到安全防护的，必须建立安全施工围挡。	/
	彩钢瓦屋顶采光带必须做好明显有效的防踩踏防护和标识。	/



	彩钢瓦屋顶是否布置有生命线。	/
防台、防雷雨大风、防汛检查	施工单位是否制定相关方案和制度并获得批准。	已制定
	在雷雨、大风期间，应停止一切施工作业，人员进入安全的场所内躲避。	已执行
	是否备有合适的防汛物资。	已备有合适的防汛物资
	组件安装过程中，安装一块、固定一块，严禁直接放置于支架上或虚拧固定。	符合要求
	屋顶施工做到料清场地清，施工垃圾不过夜，吊运上去的物料做好固定工作，以防被大风吹翻。	/
车辆检查	项目部是否建立车辆安全管理制度并对驾乘人员进行交底。	已建立车辆安全管理制度并对驾乘人员交底
	车辆驾驶员是否酒后驾驶、无证驾驶、无牌照驾驶，是否将车辆转借他人使用。	否
	车辆是否有每日行车前安全检查并记录。	施工单位已每日进行检查
	车辆内是否放置有易燃易爆品。	否

监理项目部针对上述检查发现的问题采取的措施：

- 口头通知整改   
书面通知整改   
工程暂停   
其他

描述：

监理项目部已下发监理通知单编号 30-NC300601S-JL-031、30-NC300601S-JL-034 要求施工单位做好防暑降温、雷雨季节施工相关安全事宜。经检查施工单位已按照监理通知单要求进行施工。

被检查单位负责人：

- “夏季高温施工安全监理专项检查表”用于每年 6 月 1 日至 8 月 31 日之间的安全检查，各监理项目部每日检查填报一次。
- 该表一式三份，业主项目部、施工项目部、监理项目部各一份。
- 监理项目部留档一份每日与监理日志一起上传监理云—监理日志模块，报业主的一份可与当日日报一起发送，施工的一份宜当面送达并签收。
- 必要时可附上对应检查项目图片，上述检查项未尽事宜，监理可在“监理项目部针对上述检查发现的问题采取的措施”一栏另行描述。