

监理日志

日期: 2020 年 11 月 01 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 16—27℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查架空线路 10 号 11 号 12 号基坑开挖及钢筋安装情况, 2. 旁站架空线路 9 号塔机基础浇筑 3. 检查光伏区支架基础钻孔及变压器基础钢筋制作施工情况 4. 旁站 2 号变压器基础垫层浇筑	
施 工 情 况	施 工 单 位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 1. 架空线路 10 号 11 号 12 号基坑开挖及钢筋安装, 2. 架空线路 9 号塔机基础浇筑, 3. 光伏区支架基础钻孔及变压器基础钢筋制作 4. 2 号变压器基础垫层浇筑。 5. 主线: 1 号完成 70%岩石, 2 号完成 97%岩石, 3 号完成岩石。4 号完成 78%岩石, 5 号完成, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成 97%岩石, 9 号完成, 10 号完成, 11 号完成, 15 号完成 96%岩石, 16 号完成 90%岩石。 B 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成 85%岩石。 A 线: 1 号完成 40%, 2 号完成 35%, 3 号完成 5%, 4 号完成 5%, 5 号完成岩石
其 他 事 项	第一检查发现架空线路 9 号基础浇筑混凝土配比不符合配比单要求 2. 检查发现光伏区 2 号箱变基础垫层浇筑厚度不符合设计要求 以上问题均已罚款处理, 并进行批评教育避免类似情况再次发生	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。	
记 录 人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	