

监理日志

日期: 2020 年 11 月 02 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12—22℃

工程名称: 中电工程青江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查架空线路 16 塔基基础开挖情况 2、旁站架空线路 9 号, 11 号塔基基础浇筑 3、旁站驮龙光伏区 4 号变压器基础垫层浇筑 4、检查驮龙光伏区 1 号变压器基础钢筋安装情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 1. 架空线路 16 号塔机基础开挖 2. 架空线路 9 号, 11 号塔机基础浇筑 3. 驮龙光伏区 4 号变压器基础垫层浇筑 4. 驮龙光伏区 1 号变压器基础钢筋安装 5. 主线: 1 号完成 80%岩石, 2 号完成 97%岩石, 3 号完成岩石, 4 号完成 88%岩石, 5 号完成, 6 号完成, 7 号完成。8 号完成 98%岩石, 10 号完成, 11 号完成, 15 号完成 98%岩石, 16 号完成 93%岩石。 B 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成, 5 号完成 C 线: 1 号完成 50%, 2 号完成 40%, 3 号完成 5%, 4 号完成 5%, 5 号完成岩石
其 他 事 项	驮龙区 1 号变压器基础钢筋不符合规范要求, 下令拆除整改	
本日现场监理工作人员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。	
记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	