

监理日志

日期: 2020 年 11 月 03 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 13—22℃

工程名称: 中电工程青江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、C5 号塔基钢筋验收 2、旁站 C5 号塔基混凝土浇筑 3、旁站 11 号塔基混凝土浇筑 4、检查 11 号塔基安装地角螺栓	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 1、C5 号塔基钢筋安装 2、C5 号塔基混凝土浇筑 3、11 号塔基混凝土浇筑 4、11 号塔基地角螺栓安装 主线: 1 号完成 85%岩石, 2 号完成 97%, 3 号完成岩石, 4 号完成 90%岩石, 5 号完成, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成 99%岩石, 10 号完成, 11 号完成, 15 号完成 99%岩石, 16 号完成 94%。 B 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成 95%。 A 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成, 5 号完成 C 线: 1 号完成 60%, 2 号完成 50%, 3 号完成 5%, 4 号完成 5%, 5 号完成岩石
其 他 事 项	钢筋加密区未按照图纸施工, 下令立即整改, 管理人员注意检查	
本日现场监理工作人员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。	
记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	