

监理日志

日期: 2020 年 11 月 05 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 13—23℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 况 作 情	1、查看驮龙光伏区 1 号变压器基础混凝土浇筑情况 2、检查驮龙光伏区钢筋笼是否符合标准 3、查看驮龙光伏区 3 号变压器基础钢筋捆扎情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1、驮龙光伏区 1 号变压器基础混凝土浇筑 2、驮龙光伏区 3 号变压器基础钢筋捆扎 3、驮龙光伏区钢筋笼制作 主线: 1 号完成 97%岩石, 2 号完成 97%, 3 号完成岩石, 4 号完成 92%岩石, 5 号完成, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成, 15 号完成, 16 号完成 97%。 B 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成 97%。 A 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成, 5 号完成 C 线: 1 号完成 70%, 2 号完成 65%, 3 号完成 5%, 4 号完成 5%, 5 号完成岩石
其 他 事 项	箱机变基础平台一次浇筑, 一二次浇筑接触部分不符合规范要求	
本日现场监理工作人员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聘。	
记录人: 尤佳聘	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	