

监理日志

日期: 2020 年 11 月 08 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 12—25℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看驮龙光伏区 3 号变压器基础混凝土浇筑 2、查看驮龙光伏区 4 号变压器基础混凝土浇筑 3、查看驮龙光伏区钢筋笼制作、预埋件制作 4、查看驮龙光伏区支架基础安装、混凝土浇筑及养护	
施 工 情 况	施 工 单 位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 1、驮龙光伏区 3 号变压器基础混凝土二次浇筑 2、驮龙光伏区 4 号变压器基础钢筋安装 3、驮龙光伏区支架基础安装、浇筑及养护 4、钢筋笼制作、预埋件制作 主线: 1 号完成, 2 号完成, 4 号完成 96%岩石, 5 号完成, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成, 15 号完成, 16 号完成 B 线: 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成 A 线: 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成, 5 号完成 C 线: 1 号完成 85%, 2 号完成 90%, 3 号完成 30%, 4 号完成 30%
其 他 事 项	吊机工作时必须有安全员。	
本日现场监理工作人员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。	
记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	