

## 监理日志

日期: 2020年11月09日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9—23℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、查看驮龙光伏区 2 号变压器基础混凝土浇筑<br>2、查看驮龙光伏区 4 号变压器基础混凝土浇筑<br>3、查看驮龙光伏区钢筋笼制作、预埋件制作<br>4、查看驮龙光伏区支架基础安装、混凝土浇筑及养护 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司<br><br>1、驮龙光伏区 2 号变压器基础混凝土浇筑<br>2、驮龙光伏区 4 号变压器基础混凝土浇筑<br>3、驮龙光伏区支架基础安装、浇筑及养护<br>4、钢筋笼制作、预埋件制作<br>主线: 1 号完成, 2 号完成, 4 号完成 97%岩石, 5 号完成, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成, 16 号完成<br>B 线: 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成<br>A 线: 3 号完成, 4 号完成, 5 号完成<br>C 线: 1 号完成 88%, 2 号完成 90%, 3 号完成 35%, 4 号完成 35% |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 施工人员不按图纸施工作业, 要求立即整改。                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理工作人员                 | 郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 记录人: 尤佳聃                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <span style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">郭俊兴</span>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |