

监理日志

日期: 2020年11月11日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10—23℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 况 作 情	1、查看驮龙光伏区支架基础安装、混凝土浇筑 2、看看驮龙光伏区桩位打孔 3、查看驮坑光伏区1号箱变基础垫层浇筑 4、查看开关站开工情况 5、查看驮龙光伏区钢筋笼制作、预埋件制作	
施 工 情 况	施工单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 1、驮龙光伏区支架基础安装、混凝土浇筑 2、驮龙光伏区桩位打孔 3、驮坑光伏区1号箱变基础垫层浇筑 4、开关站土方开挖 5、驮龙光伏区钢筋笼制作 主线: 1号完成, 2号完成, 4号完成 97%岩石, 6号完成, 7号完成, 8号完成, 16号完成 B线: 2号完成, 3号完成岩石, 4号完成 A线: 4号完成, 5号完成 C线: 1号完成, 2号完成, 3号完成, 4号完成
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。	
记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	