

监理日志

日期: 2020 年 11 月 15 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 15—23℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看升压站土方开挖 2、旁站 C5 塔台组装立塔 3、查看驮龙光伏区 2 号区域支架基础浇筑 4、检查驮龙光伏区支架基础钢筋制作 5、查看驮龙光伏区 3 号区域钻孔 6、旁站架空线路 B1 号塔组塔施工 7、旁站架空线路一号塔 4 号混凝土浇筑		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1、升压站土方开挖 2、C5 塔台组装立塔 3、驮龙光伏区 2 号区域支架基础浇筑 4、驮龙光伏区支架基础钢筋制作 5、驮龙光伏区 3 号区域钻孔 6、架空线路 B1 号塔组塔施工 架空线路一号塔 4 号混凝土浇筑主线: 1 号完成, 2 号完成, 4 号完成 97% 岩石, 7 号完成, 8 号完成 B 线: 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成 A 线: 5 号完成 C 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成	
其 他 事 项			
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。	
记录人: 尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴	



扫描全能王 创建