

监理日志

日期: 2020年11月16日

天气: 多云

星期: 二

气温: 18—25℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、驮龙光伏区箱变到场验收 2、查看驮龙光伏区支架安装 3、旁站驮龙光伏区支架基础浇筑 4、查看驮龙光伏区钢筋笼制作 5、查看架空线路 C5 塔台立塔组装 6、查看架空线路 A1 塔台立塔组装 7、查看升压站土方开挖 8、旁站驮龙光伏区 4 号箱变安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 岩石开挖主线: 2#完成 4#完成 97% 7#完成 8#完成 A 线: 5#完成 B 线: 2#完成 3#完成 4#完成 C 线: 1#完成 2#完成 3#完成 4#完成 塔基浇筑完成: 1# 3# 5# 6# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 塔基准备浇筑: 2# 8# B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4# 塔基正在浇筑: 7#浇筑 50% A4 浇筑 25% 塔台组装完成: A1# B1# C5# 塔台正在组装: A2# 光伏区: 1. 地脚螺栓焊接 350 个 2. 钢筋笼制作 160 个 3. 支架基础浇筑 270 个 4. 桩位钻孔 300 个 5. s3. s4 箱变接地制作 6. 支架材料搬运就位 7. 光伏组件运输
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 宋永武, 尤佳鹏。



扫描全能王 创建

记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴
---------	-------------------------

