

监理日志

日期: 2020 年 11 月 17 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 18—25℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看驮龙光伏区光伏组件安装 2、查看驮龙光伏区光伏支架安装 3、查看驮龙光伏区钢筋笼制作 4、查看驮龙光伏区支架基础混凝土浇筑 5、查看架空线路 9 号塔材运输情况 6、查看升压站土方开挖	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 岩石开挖主线: 4#完成 8#完成 B 线: 2#完成 3#完成 4#完成 C 线: 1#完成 2#完成 3#完成 4#完成 塔基浇筑完成: 1# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A3# A4# A5# 塔基准备浇筑: 4# 8# B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4# 塔基正在浇筑: 2#浇筑 50% 7#浇筑 50% A4 浇筑 25% 塔台组装完成: A1# B1# C5# 塔台正在组装: A2# 光伏区: 1. 地脚螺栓焊接 380 个 2. 钢筋笼制作 245 个 3. 支架基础浇筑 150 个 4. 桩位补孔 35 个 5. s4 箱变安装 6. s4 及 s2 区域接地制作 7. 支架立柱斜撑安装就位 8. 光伏组件运输 10 箱 9. 光伏组件试装一组
其 他 事 项		



扫描全能王 创建

本日现场监理工作人员	郭俊兴，宋永武，尤佳聃。
记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

