

监理日志

日期: 2020 年 11 月 18 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 19—27℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看驮龙光伏区施工作业。 2、查看驮坑光伏区施工作业。 3、查看升压站施工作业。 4、查看外线施工作业。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 岩石开挖主线: 4#完成 8#完成 B 线: 3#完成 4#完成 C 线: 1#完成 2#完成 3#完成 4#完成 塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A4# A5# 塔基准备浇筑: 4# 8# B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4# 塔基正在浇筑: 7#浇筑 50% A4 浇筑 25% 塔台组装完成: A1# B1# C5# 塔台正在组装: 9# A2# A3# 9#~16#接地做完。1#~8#及 A 线准备做。砂石材料只有 B2、C3, 没有运输完成。 开关站: 办公室基础已经挖进去, 500 炮头机炮头坏了。明日下午用 400 炮头机试打北面的岩石。做基础的施工队还谈妥 光伏区: 1. 地脚螺栓焊接 200 个 2. 钢筋笼制作 300 个 3. 支架基础浇筑 208 个 S1 北片立柱基本上完, 檩条安装了少许。明日一批支架运上现场, 在 S1 区域安装。 今日增加 10 几个人。 21 日 S4 浇桩开始, 并增加搅拌机。



扫描全能王 创建

其他 事 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴，宋永武，尤佳聃。	
记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴	

