

监理日志

日期: 2020 年 11 月 20 日

天气小雨

星期: 五

气温: 16—21℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况	1. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。 2. 查看驮坑光伏区箱变混凝土浇筑情况。 3. 查看升压站施工土方开挖作业。 4. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 岩石开挖主线: 全部完成 A 线: 全部完成 B 线: 全部完成 C 线: 全部完成 塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5# 塔基准备浇筑: B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4# 塔基正在浇筑: 4#浇筑 50% 8#浇筑 50% 塔台组装完成: 9# A1# A2# B1# C5# 塔台正在组装: 16#50% A3#95% 光伏区 1. 支架基础浇筑 120 个 2. 桩位补孔 41 个 3. s3 箱变接地制作安装 4. s3 区域电缆沟开挖 5. s1 区域支架及组件安装就位 6. 驮坑箱变基础浇筑 7. 打桩机转场驮坑区域作业
	本日现场监理工作人员	郭俊兴, 宋永武, 尤佳聘。
	记录人: 尤佳聘	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴

