

监理日志

日期: 2020 年 11 月 21 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 15—19℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况	1. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。 2. 查看驮坑光伏区箱变混凝土浇筑情况。 3. 查看升压站施工土方开挖作业。 4. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 岩石开挖主线: 全部完成 A 线: 全部完成 B 线: 全部完成 C 线: 全部完成 塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5# 塔基准备浇筑: B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4# 塔基正在浇筑: 4#浇筑 75% 8#浇筑 50% 塔台组装完成: 9# 16# A1# A2# A3# B1# C5# 塔台正在组装: 10#组塔 30% 光伏区 1、S1 区域支架安装 70 组, 光伏板 10 组。S1 另一区域装了立柱。驮龙钢筋笼全部完成, 驮龙驮坑地脚螺栓完成。 2、驮龙浇桩今日 70 个, 下午在安装地脚螺栓, 为明日浇筑做准备。 新增搅拌机到 S2 区域, 沙石混凝土已及时跟进。 三天时间 S4 区域浇桩全部完成。 今日已经拿到了发货清单, 斜拉撑委托为第三方, 运输司机没有联系到。 今日驮坑钢筋笼制作班组转到 S2 区域。 驮龙驮坑区域将屯大量水泥。今日新增浇桩 12 入到驮龙。 小的搅拌机在驮坑, 一台在驮龙 S4。
本日现场监理工作人员		
郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。		



扫描全能王 创建

记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴
---------	-------------------------

