

## 监理日志

日期: 2020 年 11 月 22 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 10—21℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>情<br>况 | 1. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。<br>2. 查看驮坑光伏区箱变混凝土浇筑情况。<br>3. 查看升压站施工土方开挖作业。<br>4. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况 | 施工单位                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                | <p>线路:</p> <p>岩石开挖主线: 全部完成</p> <p>A 线: 全部完成</p> <p>B 线: 全部完成</p> <p>C 线: 全部完成</p> <p>塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5#</p> <p>塔基准备浇筑: B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4</p> <p>塔台组装完成: 9# 10# 16# A1# A2# A3# B1# C5#</p> <p>塔台正在组装: A4#50% A5#50</p> <p>A 线主线浇筑完毕。</p> <p>主线运输塔材, 运输时阻工问题比较严重, 正在解决。</p> <p>A5 阻工正在处理。</p> <p>塔的接地, A 线已经做完, 主线 2#~8#接地没有做完</p> <p>光伏区:</p> <p>电缆今日没到货。</p> <p>驮坑打孔今日 300 个没全部成孔, 一共 430 个。</p> <p>冲压机明日或者后日转置驮坑。驮龙灌桩 336 个, 计划明日 S4、S2 同步做。运输混凝土车今日一共 5 台, 明日增加 3 台, 共 8 台。驮龙 S4 区域后天上午, 孔位浇筑完成。驮坑目前钢筋笼场地已经确定。</p> <p>驮龙 S3 区域 (S3 箱变东面) 光伏板运输有困难。</p> |
| 本日现场监理工作人员       | 郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



扫描全能王 创建

记录人：尤佳聃

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志

