

监理日志

日期: 2020年11月24日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 12—17℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况 作	1. 查看升压站施工土方开挖作业。 2. 旁站升压站垫层基础混凝土浇筑 3. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 线路: 塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5# 塔基准备浇筑: B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4 塔台组装完成: 9# 16# A1# A2# A3# A4# B1# C5# 塔台正在组装: 10#80% A5#50% 升压站土方开挖完成, 下午进行基础垫层浇筑 光伏区: 驮坑光伏区桩基打孔, 清孔。 驮龙光伏区今日未施工
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。
记录人: 尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 

