

监理日志

日期: 2020 年 11 月 25 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 15—20℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况 作	1. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。 2. 查看升压站垫层基础混凝土浇筑 3. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5# 塔基准备浇筑: B2# B3# B4# C1# C2# C3# C4 塔台组装完成: 9# 10# 16# A1# A2# A3# A4# A5 B1# C5# 塔台正在组装: 11# 12# 13# 升压站: 垫层基础混凝土浇筑、基础钢筋支模 光伏区: 驮龙光伏区光伏支架、组件安装, 支架基础混凝土浇筑。 2 号箱变接地扁铁安装
pp		
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。
记录人: 尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 

