

监理日志

日期: 2020 年 11 月 27 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 10—17℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况	1. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。 2. 查看驮坑光伏区桩位打孔, 钢筋笼制作 3. 查看升压站钢筋模板安装 4. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 1# 2# 3# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# B2# C5# 塔基准备浇筑: B3# B4# C1# C2# C3# C4 塔台组装完成: 3# 9# 10# 16# A1# A2# A3# A4# A5 B1# C5# 塔台正在组装: 2# 11# 12# C4 平溪村存在政处问题, 需要及时解决。 升压站: 钢筋模板安装, 光伏区: 驮龙光伏区光伏支架、组件安装, 支架基础混凝土浇筑 210. 接地沟开挖, 光伏电缆到场。 S2 区域发现有 4、5 组里 2~3 个的锚栓安装反了。要及时整改。 驮坑光伏区桩位打孔 260, 钢筋笼制作 200
	本日现场监理工作人员	郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。
	记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴

