

## 监理日志

日期: 2020 年 11 月 30 日

天气: 阴

星期: 二


气温: 10—12℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>情<br>况<br>工<br>作 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。</li> <li>2. 查看驮龙光伏区电缆敷设</li> <li>3. 查看驮坑光伏区桩位打孔, 钢筋笼制作</li> <li>4. 查看升压站钢筋模板安装</li> <li>5. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                           | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                                                                                                          | <p>线路:</p> <p>塔基浇筑完成: 主线 16 基, A 线 5 基, B 线 1#、2#、3# C 线 5#</p> <p>塔基准备浇筑: B4# C1# C2# C3# C4</p> <p>塔台组装完成: 3# 9# 10# 11# 12# 13#16# A1# A2# A3# A4# A5 B1# C5#</p> <p>停电方案时间定为: 12 月 10 日~12 月 12 日, 12 月 17 日~12 月 19 日。</p> <p>升压站: 钢筋模板安装, 办公舱钢筋模板安装, 办公舱基础垫层浇筑。开关站今日浇筑完 SVG、接地变的底板。晚上浇筑一二次预制舱剪力墙, 明日浇筑其他设备基础。</p> <p>光伏区: 驮龙区: 今日完成 7 组光伏板, 1 兆瓦装完。今天上运四车组件, 24 箱组件。2~3 天, 堆场囤积的组件上运完成。后续来的组件正好衔接, 继续上运。</p> <p>今日 S2 区域的浇桩不理想, 原因是搅拌机电机损坏。S4 区域组件撒料到位。2310 块光伏板安装完成。</p> <p>驮坑区: 钻孔 135 个。驮坑浇筑 177 个, 靠塔位置开始。高压电缆, 已经放到位。现在只剩 S4 到塔的电缆。</p> |



扫描全能王 创建

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                          |
| 本日现场监理工作人员 | 郭俊兴，宋永武，尤佳聃。                                                                                             |
| 记录人：尤佳聃    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |

