

监理日志

日期: 2020 年 12 月 02 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 9—14℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况	11. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。 12. 查看驮龙光伏区电缆敷设 13. 查看驮坑光伏区桩位打孔, 钢筋笼制作 14. 查看升压站钢筋模板安装 15. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 主线 16 基, A 线 5 基, B 线 1#、2#、3#, C 线 4# 5# 塔基准备浇筑: B4# C1# C2# C3# 塔台组装完成: 2# 3# 4# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5# 升压站: 今日需要把拆除的钢管模板运走, 回填不能一次回到位。现场安排明日刷防腐, 基础平面需要抹平修补, 穿墙螺栓表面切平, 预埋管施工, 电缆井施工, 窗口通风口整改等, 材料提前准备。调试的人立马到现场, 熟悉资料, 制定调试方案。还有开关站的设备提供吊装方案, 运输公司尽快来现场熟悉路线, 讨论方案。办公仓基础明天四个角先埋埋件。电缆井需要做垫层。 光伏区: 驮龙光伏区: 立柱 40 个 支架 5 组 光伏板 15 组 灌桩 148 个。 驮坑光伏区: 钢筋笼 210 个 两根高压电缆放入电缆沟 低压电缆已经到货, 所有组件已经运到山顶。



扫描全能王 创建

本日现场监理工作人员	郭俊兴，宋永武，尤佳聘。
记录人：尤佳聘	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

