

## 监理日志

日期: 2020年12月06日

天气: 晴

星期: 旦

气温: 8—18℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况 作	28. 查看驮龙光伏支架基础浇筑、光伏支架安装、光伏组件安装情况。 29. 查看驮坑光伏区桩位打孔，钢筋笼制作 30. 查看外线塔基浇筑、塔台组装立塔。	
	施工单位	施工内容及进度
施工 情况	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	<p>线路： 塔基浇筑完成：主线 16 基，A 线 5 基，B 线 1#、2#、3#，C 线 4# 5# 塔基准备浇筑： B4# C1# C2# C3# 塔台组装完成：2# 3# 4# 5# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# A1# A2# A3# A4# A5# B1# C5# 主线 6# 7# 正在安装，1 号塔材运输完成，8 号运料完成，B 线 4 号浇筑 3 条腿。</p> <p>升压站：预制舱吊装，挡土墙边坡修建。</p> <p>光伏区：驮龙光伏区支架基础浇筑基本完成，光伏支架 56、组件安装 23。</p> <p>驮坑光伏区桩位打孔修孔全部完成，钢筋笼制作全部完成，明日箱变吊装。</p>



扫描全能王 创建

本日现场监理工作人员	郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。
记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴



扫描全能王 创建