

监理日志

日期: 2020 年 12 月 08 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 9—13℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况	34. 查看驮龙光伏区支架安装、光伏组件安装情况。 35. 查看驮坑光伏区支架基础浇筑情况。 36. 查看外线铁塔组装立塔, 导线牵引绳展放, 接地线架设。 37. 查看升压站设备安装、接线情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 主线 16 基, A 线 5 基, B 线 4 基, C 线 4# 5# 塔基准备浇筑: C1# C2# C3# 塔台组装完成: 主线 16 基。 A 线 5 基。 B 线 1#、2#。 C 线 5 号。 A1 到主线 2 号放线。 升压站: 预制舱内安装, 预制舱底下焊接电缆通道, 山体护坡脚手架安装, 35kv 进线构架安装, 16#塔护坡开挖 光伏区: 驮龙光伏区支架安装 40 组, 组件安装 58 组, 1 号箱变到 S1 区域低压电缆沟回填。 驮坑光伏区支架基础浇筑 243 个, 2 号箱变吊装完成。
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。



扫描全能王 创建

记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志
---------	-------------------------

