

监理日志

日期: 2020 年 12 月 10 日

天气: 阴转小雨

星期: 四


气温: 12—19℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况 工 作	42. 查看驮龙光伏区支架安装、光伏组件安装、逆变器安装、支架组件之间电缆沟开挖。 43. 查看驮坑光伏区支架基础浇筑情况。 44. 查看外线铁塔组装立塔, 导线牵引绳展放, 接地线架设。 45. 查看升压站设备安装、接线情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 主线 16 基, A 线 5 基, B 线 4 基, C 线 4# 5# 塔基准备浇筑: C1# C2# C3# 塔台组装完成: 主线 16 基。 A 线 5 基。 B 线 1#、2# 3#。 C 线 5 号。 主线 7 号螺栓紧固, A1 到主线二号放线, A4 断线, 固定紧线。 升压站: 预制舱内安装, 预制舱底敷设电缆, 山体护坡锚杆打孔, 16#塔护坡钢筋绑扎, 预制舱高压电缆头制作, 高压电缆敷设。 光伏区: 驮龙光伏区支架安装 60 组, 组件安装 30 组, 逆变器 9 台, 高压电缆头 2 个, 桥架 300m, 立柱件接地 30 组, 高压柜进线支架焊接 1 个 驮坑光伏区支架基础浇筑 230 个, S1 撒料 80 组
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 宋永武, 尤佳聃。



扫描全能王 创建

记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 
---------	--

