

监理日志

日期: 2020 年 12 月 13 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 4—16℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况 工 作	54. 查看驮龙光伏区支架安装、光伏组件安装 55. 查看驮坑光伏区支架基础浇筑情况。立柱、支架安装 56. 查看外线铁塔组装立塔, 固定紧线, 接地线架设。 57. 查看升压站设备安装、接线、调试情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 主线 16 基, A 线 5 基, B 线 4 基, C 线 4# 5# 塔基准备浇筑: C1# C2# C3# 塔台组装完成: 主线 16 基。 A 线 5 基。 B 线 1#、2# 3#。 C 线 5 号。 C4 塔材运输, 主线 1 号护坡基础开挖, 主线 2 到 9 号放线。 升压站: 预制舱内安装接线, SVG 接变器线路安装、测试, 办公舱房顶安装气象设备, 升压站围墙放线、场地清理, 电箱杆变压器高压电缆头制作。 光伏区: 驮龙光伏区支架安装 17 组、组件安装 51 组, 逆变器电缆沟制作 7 个, 逆变器 2 台, 支架组件之间接地沟 35 条, 支架组件之间接地板贴焊接 30 个。 驮坑光伏区支架基础浇筑 226。



本日现场监理工作人员	郭俊兴，宋永武，尤佳晴。
记录人：尤佳晴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 郭俊兴

