

监理日志

日期: 2020 年 12 月 14 日

天气: 小到中雨

星期: 二

气温: 0—6℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 情 况 工 作	58. 查看驮龙光伏区支架安装、光伏组件安装 59. 查看驮坑光伏区支架基础浇筑情况。立柱、支架安装 60. 查看外线铁塔组装立塔, 固定紧线, 接地线架设。 61. 查看升压站设备安装、接线、调试情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 塔基浇筑完成: 主线 16 基, A 线 5 基, B 线 4 基, C 线 4# 5# 塔基准备浇筑: C1# C2# C3# 塔台组装完成: 主线 16 基。 A 线 5 基。 B 线 1#、2# 3#。 C 线 5 号。 18.15 分济下坑村保电成功。 升压站: 预制舱内安装接线, SVG 接变器线路安装、测试, 预制舱线路升压站围墙放线、通电测试, 路边水管对接, 青田县供电所领导到升压站视察。 光伏区: 驮龙光伏区支架安装 27 组、组件安装 32 组, 逆变器电缆沟制作 7 个, 支架组件之间接地沟 22 条。 驮坑光伏区支架基础浇筑 198。



扫描全能王 创建

本日现场监理工作人员	郭俊兴，宋永武，尤佳聃。
记录人：尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

