

监理日志

日期: 2020 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4—15℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查发现: 一、铁塔组件安装、金具绝缘子安装施工现场工作人员安全设施佩戴齐全。 二、驮坑光伏区 1 号、2 号变压器接地搭接长度符合规范要求, 已进行防腐处理。 参加项目并网仪式。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 施工设备: 发电机 1 台、架线器 2 台、吊车 2 台。施工现场 70 人, 施工人员 66 名, 管理人员 4 名。站内架空线路 B 线架线完成, 铁塔接地已完成, 铁塔组件安装完成, 金具绝缘子安装完成。 升压站: 施工设备: 洒水车 1 台。施工现场 25 人, 管理人员 2 名, 施工人员 23 人。升压站场地清理, 升压站外道路清理。15 时 03 分举行并网仪式。 光伏区: 驮龙施工设备: 吊车 1 台, 叉车 2 台, 焊机 2 台, 挖掘机 1 台。施工现场 149 人, 管理人员 8 名, 施工人员 141 名。支架安装 45 组, 组件安装 68 组, S1 区域光伏组串线连接完成, S3-S4 区域低压电缆沟土方回填完成。 驮坑施工设备: 叉车 1 台, 三轮车 1 台。施工现场 33 人, 管理人员 2 名, 施工人员 31 名。支架安装 15 组, 共完成 119 组, 完成 25%。组件安装 5 组, 共完成 21 组, 完成 4%。4 平方线连接 4 组。 1 号、2 号变压器接地施工
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 阎来福, 尤佳聃。
记录人: 尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴