

监理日志

日期：2020 年 12 月 25 日

天气：多云

星期：五

气温：7—13℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查发现： 一、驮龙光伏区光伏支架之间接地沟开挖及接地搭接符合设计要求。 二、4 平方线已安装保护套管。 三、施工现场安全标志、标识已安装好。 四、对带电区域进行警戒带隔离处理。 五、升压站内施工人员均已佩戴安全帽。 巡视光伏区支架、组件安装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	升压站： 施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 9 人，管理人员 1 名，施工人员 8 名。升压站围墙勾缝，山体护坡构架梁钢筋制作。 光伏区： 驮龙施工设备：吊车 1 台，叉车 2 台，焊机 2 台，挖掘机 1 台。施工现场 149 人，管理人员 8 名，施工人员 141 名。支架安装 34 组，组件安装 47 组，光伏组件之间接地沟开挖 13 条、接地扁铁搭接 13 组。组串线连接 9 组。 驮坑施工设备：叉车 1 台，三轮车 1 台。施工现场 33 人，管理人员 2 名，施工人员 31 名。支架安装 11 组，共完成 130 组，完成 27%。组件安装 8 组，共完成 29 组，完成 6%。
	本日现场监理工作人员	郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聘。
	记录人：尤佳聘	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 