

监理日志

日期：2020 年 12 月 27 日

天气：晴

星期： 日

气温：6—19℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、检查发现升压站施工现场工作人员安全设施佩戴齐全。 二、巡视光伏区支架、组件安装情况。 三、旁站 16 号塔护坡基础混凝土浇筑	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	升压站： 施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台，混凝土泵车 1 辆。砼浆车 2 台。 施工现场 17 人，管理人员 1 名，施工人员 16 名。警戒标志、标识、安装，防护栏安装。16 号塔护坡基础混凝土浇筑。收集山体护坡绿化网。 光伏区： 驮龙施工设备：吊车 1 台，叉车 2 台，焊机 2 台，挖掘机 1 台。 施工现场 149 人，管理人员 8 名，施工人员 141 名。支架安装 64 组、组件安装 37 组，逆变器安装 7 台， 驮坑施工设备：叉车 1 台，三轮车 1 台。施工现场 33 人，管理人员 2 名，施工人员 31 名。支架 17 组，共完成 161 组，完成 33%。 组件安装 8 组，共完成 46 组，完成 10%。
本日现场监理工作人员		郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聘。
记录人：尤佳聘		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 