

监理日志

日期: 2020 年 12 月 28 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7—17℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查发现 一、升压站个别施工人员未佩戴安全帽, 要求其佩戴安全帽 二、驮龙光伏区逆变器 4 平方进线布置处未安装保护套管。要求整改并增加保护措施。 三、驮坑光伏低压电缆沟深度不足, 电缆沟内有石子, 要求整改。 巡视光伏区支架、组件安装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	升压站: 施工设备: 自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 9 人, 管理人员 1 名, 施工人员 8 名。山体护坡排水沟施工, 升压站场地修理。 光伏区: 驮龙施工设备: 吊车 1 台, 叉车 2 台, 焊机 2 台, 挖掘机 1 台。施工现场 149 人, 管理人员 8 名, 施工人员 141 名。支架安装 24 组, 组件安装 35 组, 光伏组串线安装 16 组。支架、组件之间接地焊接 7 组。 驮坑施工设备: 叉车 1 台, 三轮车 1 台。施工现场 33 人, 管理人员 2 名, 施工人员 31 名。支架安装 15 组, 共完成 176 组, 完成 37%。组件安装 10 组, 共完成 56 组, 完成 12%。低压电缆沟土方开挖。
本日现场监理工作人员		郭俊兴, 朱号兵, 阎来福, 尤佳聃。
记录人: 尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴