

监理日志

日期: 2021 年 08 月 08 日

天气: 多云转阵雨

星期 一

气温: 24℃~35℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日对驮龙、龙须光伏区进行巡视: 1、对现场安全进行巡视检查,发现个别施工人员未佩戴安全帽,已要求施工人员佩戴整齐。 2、对龙须区消缺整改进行检查,发现 1 号区域桥架安装不符合规范要求,已要求施工单位进行整改中。 3、旁站驮龙 A1 塔高压电缆保护施工全过程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、驮龙、龙须光伏区: 1、龙须区被破坏梯田护坡恢复、电气相关消缺、地脚螺栓防腐处理。 2、驮龙、驮坑区相关消缺整改, A1 塔高压电缆保护施工。 二、施工人员及设备 1、现场施工人员共计 20 人, 挖机 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 