

监理日志

日期：2021 年 03 月 17 日

天气：阴转小雨

星期：三

气温：16℃~23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对现场安全进行巡视检查，发现个别工人未佩戴安全帽。已口头要求工人佩戴安全帽后再施工作业。 2、对驮龙区现场剩余支架、组件安装进行检查，发现少数螺丝未紧固到位，已口头要求施工人员进行整改到位。 3、对驮坑区现场基础二次灌浆进行检查，发现个别基础灌浆不到位，已口头提出要求现场工人进行整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	光伏区： 驮龙：1、场区围栏安装 2、剩余支架安装 4 组、组件安装 3 组。 3、接地环网消缺（导线连接、扁钢焊接）。 4、支架、组件螺丝紧固消缺。 驮坑：1、4 平方电缆固定。 2、电气防火封堵等消缺。 3、支架基础二次灌浆。 4、接地线消缺。 施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊、尤佳聃
记录人：尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴