

监理日志

日期：2021 年 03 月 18 日

天气：晴

星期：四

气温：14℃~23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对现场安全进行巡视检查，发现个别工人未佩戴安全帽。已口头要求工人佩戴安全帽后再施工作业。 2、对驮龙区现场电缆线敷设进行检查，发现少数 1*4 电缆线排布不符合要求，已口头提出要求现场工人进行消缺整改。 3、对驮龙区现场接地焊接进行检查，发现个别处焊接搭接长度不够，已现场要求工人整改到位。 4、对驮坑区现场基础二次灌浆及支架安装进行检查，发现个别立柱安装偏差较大，已口头提出要求现场工人进行整改到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	光伏区： 驮龙：1、场区围栏安装 2、接地环网消缺（导线连接、扁钢焊接）。 3、现场施工材料清理、整理。 驮坑：1、支架、组件调整消缺、螺丝紧固。 2、支架基础二次灌浆。 3、电气消缺、接地线消缺等。 施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊、尤佳聃
记录人：尤佳聃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 