

## 监理日志

日期：2021 年 03 月 19 日

天气：晴

星期：五

气温：15℃~24℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视（驮龙、驮坑）光伏区：</p> <p>1、对驮龙区现场剩余支架、组件安装及电缆敷设进行检查，发现有组支架角度不符合设计要求，少数逆变器下端 1*4 电缆线敷设不符合规范要求，已口头提出要求现场工人进行整改；</p> <p>2、对驮坑区桩基础二次灌浆及接地环网进行检查，发现个别基础灌浆不符合要求，已口头提出要求现场工人进行整改到位；</p> <p>3、对现场接地环网进行检查，发现接地环网有遗漏处未焊接扁钢，已要求施工单位安排人员进行消缺。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                  | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                                                 | <p>光伏区：</p> <p>驮龙：1、场区围栏安装</p> <p style="padding-left: 40px;">2、接地环网消缺（导线连接、扁钢焊接）。</p> <p style="padding-left: 40px;">3、现场剩余支架、组件安装。</p> <p>驮坑：1、支架基础二次灌浆。</p> <p style="padding-left: 40px;">2、其它消缺整改等。</p> <p>施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。</p> <p>施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台。</p> |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 郭俊兴、王道芳、王磊                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：尤佳聃                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>                                                                                                                                                               |