

监理日志

日期：2021 年 03 月 21 日

天气：阴有小雨

星期： 日

气温：7℃~10℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对驮龙区现场剩余支架、组件安装进行检查，发现有支架安装不平整、立柱倾斜偏差较大的，已口头提出要求现场工人进行整改到位；对现场组件接地线连接进行检查，发现个别处遗漏未连接，已口头要求现场工人连接完成。 2、对驮坑区桩基础二次灌浆进行检查，发现个别基础灌浆不符合要求，已口头提出要求现场工人进行整改到位； 3、对驮龙及驮坑区整体接地环网进行检查，发现接地环网有遗漏处未焊接扁钢，已要求施工单位安排人员进行消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一、光伏区： 驮龙：1、现场剩余支架安装 9 组、组件安装 7 组。 2、接地环网消缺（导线连接、扁钢焊接）。 驮坑：1、支架基础二次灌浆。 二、施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 