

监理日志

日期：2021 年 03 月 22 日

天气：晴

星期：二

气温：4℃~15℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对驮龙区现场安全进行巡视检查，发现个别施工人员未佩戴安全帽，已现场要求工人佩戴好。 2、剩余支架、组件安装进行检查，发现有个别处螺丝未紧固到位，已口头提出要求现场工人进行整改到位； 3、对驮龙区桩基础二次灌浆进行检查，发现个别基础灌浆不符合要求，已口头提出要求现场工人进行整改到位； 4、对驮龙区电缆线敷设进行检查，发现少数电缆线排布不符合规范要求，已要求施工单位安排人员进行消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 驮龙：1、现场剩余支架安装 5 组、组件安装 4 组。 2、接地环网消缺（导线连接、扁钢焊接）。 3、支架基础二次灌浆。 4、围栏施工。 5、电缆线消缺整改。 驮坑：其它消缺整改。 二、施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字） 郭俊兴