

监理日志

日期：2021 年 03 月 24 日

天气：阴转多云

星期：三

气温：9℃~18℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对驮龙区现场安全进行巡视检查，已要求现场工人佩戴好安全帽做好防护措施。 2、对驮龙区剩余支架、组件安装进行检查，发现个别支架檩条安装不平整，已口头提出要求现场工人进行整改到位。 3、对驮龙区后增组串桩基打孔进行巡视检查，发现个别桩孔稍微倾斜，已现场要求工人进行整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 驮龙：1、剩余支架安装 7 组、组件安装共 4 组。 2、电缆线消缺整改。 3、剩余组件接地线连接。 4、后增组串桩基基础打孔共 98 根。 驮坑：其它消缺整改。 二、施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台、打孔设备 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴