

监理日志

日期：2021 年 03 月 26 日

天气：多云

星期：五

气温：12℃~20℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对现场安全进行巡视检查，已要求现场工人佩戴好安全帽做好防护措施。 2、对驮龙区剩余组件安装进行检查，发现个别组件螺栓紧固不到位，已口头提出要求现场工人进行整改到位。 3、对驮龙区、驮坑区增容组串桩基打孔进行巡视检查，发现驮坑区桩孔尺寸不符合图纸设计，已要求施工单位进行整改。 4、对现场电气消缺及接地消缺进行检查，发现少数地方遗漏，已要求工人进行消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	一、光伏区： 驮龙：1、剩余组件安装共 5 组。 2、剩余接地环网焊接、组件接地线连接。 3、增容组串桩基基础打孔共 80 根。 4、桩基柱脚二次灌浆。 驮坑：1、增容组串桩基基础打孔 24 根。 2、现场垃圾清理。 二、施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台、打孔设备 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 