

监理日志

日期：2021 年 03 月 28 日

天气：小雨转多云

星期： 日

气温：16℃~25℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视（驮龙、驮坑）光伏区： 1、对现场安全进行巡视检查，已要求现场工人佩戴好安全帽做好防护措施。 2、对驮坑区增容组串桩基打孔进行巡视检查，发现个别桩孔倾斜，已口头要求现场工人整改到位。 3、对驮龙区组件进行巡视检查，发现少数组件安装不平整，角度不符合要求，已要求施工单位安排工人进行消缺。 4、对驮龙区电缆线敷设进行检查，发现少数 1*4 电缆线布置较杂乱不符合要求，已口头提出要求现场工人整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 一、光伏区： 驮龙：1、剩余组件接地线连接。 2、现场电气消缺。 3、桩基柱脚二次灌浆。 4、现场支架、组件螺栓紧固消缺。 驮坑：1、增容组串桩基基础打孔 24 根。 2、现场垃圾清理。 二、施工人员：管理人员 3 名，作业人员 32 名。 三、施工机械：搅拌机一台、三轮车一台、电焊接二台、打孔设备 1 台。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳、王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：